

Verslag van de informatieavond over de planontwikkeling voor een doelmatiger gebruik van de kerk gehouden op 8 februari 2017

Aanwezig: ruim 60 gemeenteleden (incl. de kerkenraad)
Verslag: Nieske Coster-van der Pol

1. Opening

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Klaas de Graaf, heet alle aanwezigen van harte welkom op deze informatieavond en tevens de mensen die thuis via het kerkradiokastje meeluisteren. Fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn.

Ds. van Olffen opent vervolgens de vergadering met het lezen van enkele fragmenten uit 2 Kronieken 34 waar het gaat over de verbouw van de tempel. Daarna gaat hij voor in gebed.

2. Presentatie van de plannen voor doelmatiger gebruik van de kerk

Dhr. Syb Eldering presenteert de concrete plannen voor de verbouwing.

Eerst schetst hij de geschiedenis van de herbouw van de kerk die in 1855 begon en in 1874 klaar was. De tegenwoordige kerk is gebouwd op de fundamenten van de vorige kerk en ook de kap is nog van de oude kerk. De staat van de huidige kerk is erg goed, een compliment voor de diverse kerkrentmeesters die goed op de kerk hebben gepast.

Aan de hand van een beamerpresentatie worden de plannen doorgenomen. Probleem is o.a. dat de huidige verwarmingsketel zo'n 30 jaar oud is en aan vervanging toe is. Bovendien is deze ketel duur in het gebruik. De toiletten in de kerk zijn niet meer van deze tijd, een invalidentoilet ontbreekt, de keuken is klein en een garderobe ontbreekt. Omdat het aantal kerkgangers terugloopt en de kerk zondags niet meer vol zit is het idee ontstaan om van het transept een aparte ruimte te maken. De banken worden hier verwijderd, behalve de laatste twee, dit om de historie van het transept te bewaren. Ook blijft de lambrisering intact. Het is de bedoeling om alle monumentale waarden zoveel mogelijk terug te brengen. De buizen in het middenpad, die niet meer van deze tijd en onplezierig in gebruik zijn, worden in het transept verwijderd en de vloer geïsoleerd. Er komt een glazen wand tussen de kerk en het transept, waardoor het één geheel lijkt. De onderkant van de wand is beweegbaar, zodat, als het nodig is, de hele kerk gebruikt kan worden. De bovenkant van de glazen wand is vast. In de blinde nissen in het transept komt een dubbele deur als verbinding tussen hal en transept en een uitgiftebuffet tussen keuken en transept. De trap naar boven wordt verplaatst, maar verder blijven de ruimtes boven in eerste instantie zoals ze nu zijn. Wel wordt een bouwaanvraag gedaan inclusief de plannen voor boven. Eventueel kan dit in een tweede fase worden gedaan.

Aan de verbouw van monumenten worden veel eisen gesteld. Er is al vooroverleg geweest met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Hús en Hiem. Dit heeft een positief pro-advies opgeleverd wat uitzicht geeft op een positief advies. Als de vergunning is verleend volgt er een periode van 6 weken waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De planning is dat ongeveer zes weken voor de bouwvakvakantie begonnen kan worden met de werkzaamheden die zo'n 10 à 12 weken zullen duren. Het is mogelijk dat men 3 à 4 weken eerder kan beginnen. In dat geval zouden de werkzaamheden 2 à 3 weken na de bouwvakvakantie afgerond zijn. De werkzaamheden worden in de mooie periode van het jaar afgerond. Tijdens de verbouw wordt er een stofvrije wand in de kerk geplaatst zodat de kerk en het orgel gewoon gebruikt kunnen worden.

De voorzitter bedankt dhr. Eldering voor zijn uitleg.

3. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Na de pauze worden de diverse vragen en opmerkingen van gemeenteleden beantwoord:

- Het is de verwachting dat de akoestiek in de kerk niet wezenlijk zal veranderen, glas heeft dezelfde reflectie als stucwerk. Wel komt er nog een compleet akoestisch onderzoek. Er is hiervoor offerte aangevraagd.
- Het is de bedoeling dat de verbouw ruim voor 4 november a.s. klaar is in verband met het 125-jarig jubileum van muziekvereniging Halleluja. Mochten er tegenvallers zijn waardoor deze datum niet kan worden gehaald, dan wordt de verbouw uitgesteld naar volgend voorjaar.
- Tijdens de verbouw wordt rekening gehouden met het vrijhouden van de oprit van de fam. Russchen. Overlast zal tot een minimum worden beperkt.

- De leiding van de kindernevendienst vindt het jammer dat de plannen boven op de lange baan worden geschoven. Nu er steeds meer kinderen de kindernevendienst bezoeken, denkt de leiding de groep in tweeën op te splitsen. Het doopkamertje, waar de oppas is, verdwijnt. Zij vrezen ruimtegebrek boven. De tweede fase boven is op dit moment budgettair een stap te ver. Eventueel zou één van de groepen gebruik kunnen maken van de nieuwe ruimte in het transept.
- Het tocht nog al in het transept, toch mogen de ramen daar niet worden vervangen. Deze zijn monumentaal. Wel worden voorzetrampen meegenomen in de plannen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak. Voor het isoleren van het dak moet eerst een kosten-/batenanalyse voor de hele kerk worden gemaakt.
- Voor het verwarmen van de kerk is indertijd gekozen voor buizen vanwege het behoud van het orgel. Opgemerkt wordt dat Menaam één van de mooiste dorpsorgels heeft.
Op dit moment is vloerverwarming het allerbeste voor orgel en kerkinterieur. De vloer van deze kerk is hiervoor echter niet geschikt. Een tweede optie is het verwarmen via een warmwaterverwarming. Daarom wordt het transept straks verwarmd door middel van radiatoren. Luchtverwarming komt niet in aanmerking, dit is een moordenaar voor orgel en interieur.
In plaats van één verwarmingsketel komen er straks waarschijnlijk drie in cascadeopstelling waardoor het mogelijk is de verschillende ruimtes, consistorie, transept en kerk, apart te verwarmen.
- Enkele leden wijzen er op om toch vooral verstandig met het geld van de kerk om te gaan vanwege de teruggang van het aantal kerkleden en de lagere opbrengst van de kerkelijke bijdragen. De kosten van een verbouwing vallen meestal hoger uit en dat zou dan ten koste kunnen gaan van de kerkgemeenschap en het pastoraat. De verbouwing wordt bekostigd uit de verkoopopbrengst van de Weme ad € 257.000,00. De inventaris, keuken, verwarming en vloerbedekking worden bekostigd uit het onderhoudsfonds. De totale kosten worden geraamd op € 335.000,00. Het is de taak van architect Eldering om de budgetbewaking te doen. Er wordt geprobeerd zuinig met het geld van de kerk om te gaan. Het doel van de verbouw is dat de kerkgemeenschap meer gebruik van het kerkgebouw kan maken.
- Ook wordt opgemerkt het transept alleen voor kerkelijke activiteiten moet worden gebruikt dit in verband met de komst van een multifunctioneel centrum in Menaam.
- Iemand merkt op het plan toe te juichen en nodig te vinden, het kost wel veel, maar kan ook weer veel besparingen opleveren.

De kerkrentmeesters worden met applaus van de aanwezigen bedankt voor het vele werk dat zij hebben gedaan.

De voorzitter spreekt de hoop uit dat alle aanwezigen een goed beeld hebben gekregen van de plannen. De vergunningaanvragen e.d worden afgewacht terwijl ondertussen met de plannen wordt doorgedaan. De vragen en opmerkingen van vanavond worden meegenomen.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de avond met het lezen van "Mens zijn" uit "Zomaar voor jou" van Phil Bosmans. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst hen wel thuis.